

Stadt Tecklenburg	zuständiger FB: 10 –Zentrale Dienste und Finanzen	Datum 16.03.2017
	Aktenzeichen:	

Sitzungsvorlage Nr. 026 / 2017

- | | | | |
|-------------------------------------|--|---------------|-------|
| <input type="checkbox"/> | für den Haupt- und Finanzausschuss | am | TOP |
| <input type="checkbox"/> | für den Bau-, Planungs- und Stadtentwicklungsausschuss | am | TOP |
| <input type="checkbox"/> | für den Ausschuss für Umwelt, Kultur und Touristik | am | TOP |
| <input type="checkbox"/> | für den Werkausschuss des Abwasserwerkes | am | TOP |
| <input type="checkbox"/> | für den Ausschuss für Familie, Schule und Sport | am | TOP |
| <input checked="" type="checkbox"/> | für den Rat | am 30.03.2017 | TOP 9 |

öffentliche Sitzung

Betreff: Info und Anfragen

Hier: Sachstand Pavillonlösung Kindertagesstätte am Grundschulstandort Ledde

Finanzielle Auswirkungen:

keine haushaltsmäßige Berührung

Auswirkung s. Sachverhalt

Zuständiger Haushaltsplan:

Ergebnisplan

Finanzplan A (Ifd. Verwaltungstätigkeit)

Finanzplan B (Investitionstätigkeit)

Folgekosten (Auswirkungen siehe Sachverhalt)

Beschlussvorschlag:

Der Rat nimmt Kenntnis.



Bürgermeister/in



FB-Leiter/in

Zust. Bearbeiter/in

Fortsetzung der Sitzungsvorlage Nr. 26/2017 an: Rat am 30.03.2017
Sachdarstellung, Begründung:

Der Rat der Stadt Tecklenburg hat in seiner Sitzung vom 09.03.2017 der Auftragsvergabe für die vorübergehende Pavillonlösung zur Kindertageseinrichtung am Grundschulstandort Ledde einstimmig zugestimmt.

Mit der beauftragten Firma wurde der 26.06.2017 als Aufstelltag vereinbart. Die Schulleitung der Teutoburger-Waldgrundschule hat für diesen Tag eine außerschulische Veranstaltung des Grundschulstandortes Ledde organisiert, sodass weder der Schulbetrieb gestört noch eine Gefährdungssituation für die Grundschul Kinder entsteht.

Für die Kooperationsbereitschaft der Schulleitung in dieser Angelegenheit dankt die Stadtverwaltung ausdrücklich.

Nach Aufstellung der Pavillons werden weitere Anschlussarbeiten erfolgen, die in Abstimmung mit der Schulleitung weitgehend außerhalb des laufenden Schulbetriebes und störungsfrei stattfinden werden. Die Einrichtung der Pavillons durch das DRK soll ab dem 17.07.2017, also in den Sommerferien, erfolgen.